Dosarul nr. 2c-70/21
(2-21163587-46-2c-04112021)

HOTĂRÎRE
În numele Legii

11 iulie 2024 mun. Soroca

Judecătoria Soroca (sediul Central)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Tocaiuc Ghenadie
Grefier Lozan Zinaida

examinînd în şedinţa de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ,,Fedion-Com" împotriva Primăriei mun. Soroca și SA ,,Regia Apă Canal Soroca" privind încasarea datoriei pentru lucrările efectuate conform prevederilor contractuale,

a constatat:

Argumentele participanţilor la proces:

La 04.11.2021 SRL ,,Fedion-Com", a înaintat în instanţa de judecată cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei mun. Soroca și SA ,,Regia Apă Canal Soroca" privind încasarea datoriei formate pentru lucrările efectuate conform prevederilor contractului.

În motivarea acţiunii a indicat că, în conformitate cu Procesul verbal de recepţie finală nr.01 din 28 decembrie 2020 Obiectul ,,Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct şi canalizare, lot nr. 1 or. Soroca" a fost executat în cadrul contractului nr. 10 din 21.06.2013. Totodată, lucrările se consideră finalizate doar cînd a fost semnat procesul verbal de recepţie finală a obiectivului. Lucrările au fost executate şi recepţionate conform proceselor verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor din 29.12.2014, 12.08.2015 şi 07.07.2015. Lucrările au fost complet terminate conform centralizatorului lucrărilor executate semnat la data de 13.07.2015 în valoarea totală de 981689,55 Euro sau echivalentul în lei 20834735,19 lei. S-a admis recepţia finală a obiectului ,,Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct şi canalizare, lot nr. 1 or. Soroca" în sumă totală de 20834735,19 lei și contoarele de tip PD SDC (E4) Dn15Class C în cantitate de 243 bucăţi în sumă totală de 110467,70 lei.

Menționează că, punctul 5 al Procesului verbal prevede aprobarea devizului de cheltuieli privind înlăturarea defectelor şi abaterilor de la proiect cu alocarea surselor financiare suplimentare din Bugetul mun. Soroca. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii a fost semnată la data de 29.12.2014, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Astfel, prin scrisoarea din data de 20.10.2015, Compania EPTISA a anunţat municipalitatea, compania de apă cît şi coordonatorii proiectului din cadrul BERD că sumele datorate contractantului SRL ,,Fedion-Com", pentru lucrările efectuate la compania de apă au fost evaluate la suma de 26278,43 Euro. La fel, compania anunţă că

această sumă nu v-a putea fi acoperită din cadrul acordului de împrumut şi astfel ar trebui să fie acoperită din bugetul companiei de apă sau dintr-un alt acord acceptabil contractorului SRL „Fedion-Com”, dintre compania de apă şi municipalitate. Tot aici Bill Payne, lider de echipă în cadrul proiectului constată că suma de 26278,43 Euro se bazează pe amendamente semnate la contract şi pe procese verbale semnate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, fiind confirmată prin semnarea actelor de recepţie, acordurilor adiţionale şi constă din: 17319,49 Euro reprezentînd plăţi suplimentare în conformitate cu contractul şi suma de 8958,94 Euro care a fost partea SRL „Fedion-Com” la achiziţionarea mini excavatorului comandat în septembrie 2014 şi care a fost trecut la bugetul companiei de apă prin amendamentul nr. 9 la o valoare de 8958,94 Euro.

Solicită reclamantul SRL „Fedion-Com” încasarea datoriei în sumă de 26278,43 Euro, a penalităţilor şi dobînzii de întîrziere conform prevederilor contractuale, cu mențiunea că calculul va fi prezentat ulterior în ședința de judecată.

Prin referința din 29.11.2021 reprezentantul SA „Regia Apă Canal Soroca”, Ceban Sergiu, a solicitat respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată. În conținutul acesteia a menționat că, pentru implementarea proiectului „Programul de dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu apă şi canalizare”, în perioada anilor 2010-2015, Republica Moldova a contractat împrumuturi de la finanţatorii externi, responsabili de implementarea proiectului a fost Ministerul Mediului. Proiectul a fost finanţat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii şi Fondul de Investiţii pentru Vecinătate. Totodată, conform angajamentelor asumate prin Acordul de împrumut, a fost creată Unitatea de Administrare a Proiectului, în scopul asigurării coordonării, evaluării şi supravegherii procesului de implementare a Proiectului. Potrivit Regulamentului de funcţionare, Unităţii de Administrare a Proiectului i-au fot delegate responsabilităţi privind aprobarea şi procesarea cererilor de plată teritoriale. La 21.06.2013 sub nr. 10 între SA „Regia Apă Canal Soroca” şi SRL „Fedion-Com” a fost încheiat Acordul de Contract privind prestarea serviciilor în sumă de 830666,02 Euro, confirmat prin facturi fiscale şi dări de seamă, procese verbale de recepţie a lucrărilor etc. Proiectul sus menţionat a fost finalizat la 31.12.2015, la momentul finalizării proiectului careva cereri, pretenţii, obiecţii de la SRL „Fedion-Com” faţă de SA „Regia Apă-Canal Soroca” nu au parvenit. Potrivit procesului-verbal de recepţie finală nr. 1 din 28.12.2020 au fost constatate un şir de abateri şi încălcări comise de SRL „Fedion-Com”, în procesul efectuării lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de apeduct şi canalizare lotul nr. 1 mun. Soroca, ca rezultat până în prezent o parte din reţelele construite nu sunt puse în funcţiune. Specifică că, Curtea de Conturi a R. Moldova în anul 2016 a efectuat un Raport de audit asupra Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare”. Ca rezultat auditul efectuat nu a depistat careva nereguli în raporturile dintre SRL „Fedion-Com” şi SA „Regia Apă Canal Soroca”. Invocă că, în conformitate cu prevederile acordurilor, contractelor semnate, întru implementarea Proiectului „Programul de dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu apă şi canalizare”, SA „Regia Apă Canal Soroca” și-a onorat în întregime obligațiunile contractuale.

Prin referința din 15.12.2021, parvenită din partea Primarului mun. Soroca, Pilipețchi Lilia, s-a solicitat respingerii integrală a acțiunii. În susținerea poziției sale a indicat că, pentru implementarea proiectului „Programul de dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu apă şi canalizare", în perioada anilor 2010-2015, Republica Moldova a contractat împrumuturi de la finanţatorii externi, responsabili de implementarea proiectului a fost Ministerul Mediului. Proiectul a fost finanţat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii şi Fondul de Investiţii pentru Vecinătate. Totodată, conform angajamentelor asumate prin Acordul de împrumut, a fost creată Unitatea de Administrare a Proiectului, în scopul asigurării coordonării, evaluării şi supravegherii procesului de implementare a Proiectului. Potrivit Regulamentului de funcţionare, Unităţii de Administrare a Proiectului i-au fot delegate responsabilităţi privind aprobarea şi procesarea cererilor de plată teritoriale. La 21.06.2013 sub nr. 10 între SA „Regia Apă-Canal Soroca" şi SRL „Fedion-Com" a fost încheiat Acordul de Contract privind prestarea serviciilor în sumă de 830666.02 euro. Pentru lucrările efectuate de către SRL „Fedion-Com" în cadrul proiectului, SA „Regia Apă-Canal Soroca" a întreprins toate măsurile ce țin de acceptarea plăților, fapt confirmat prin facturi fiscale și dări de seamă, procese verbale de recepție a lucrărilor etc. Proiectul sus menţionat a fost finalizat la 31.12.2015, la momentul finalizării proiectului careva cereri, pretenţii, obiecţii de la SR „Fedion-Com" faţă de SA „Regia Apă-Canal Soroca" nu au parvenit. Potrivit procesului-verbal de recepţie finală nr. 1 din 28.12.2020 au fost constatate un şir de abateri şi încălcări comise de SRL „Fedion-Com", în procesul efectuării lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de apeduct şi canalizare lotul nr. 1 mun. Soroca, ca rezultat până în prezent o parte din reţelele construite nu sunt puse în funcţiune. Concomitent menționează că, Curtea de Conturi a R. Moldova în anul 2016 a efectuat un Raport de audit asupra Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare". Ca rezultat auditul efectuat nu a depistat careva nereguli în raporturile dintre SRL „Fedion-Com" şi SA „Regia Apă-Canal Soroca". Consideră că, în baza prevederile acordurilor, contractelor semnate, întru implementarea Proiectului „Programul de dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu apă şi canalizare", de către părți au fost onorate în întregime obligaţiunile contractuale.

Prin Încheierea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2021 s-a dispus de a admite cererea reprezentantului pîrîtului SA „Regia Apă Canal Soroca", Ceban Sergiu, privind ridicarea excepției de tardivitate. S-a respins cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Fedion-Com" împotriva Primăriei mun. Soroca și SA „Regia Apă Canal Soroca" privind încasarea datoriei formate pentru lucrările efectuate conform prevederilor contractului, ca fiind depusă tardiv.

Prin Decizia Curții de Apel Bălți din 15.04.2022 s-a casat Încheierea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2021, fiind dispusă remiterea cauzei spre rejudecare în același complet de judecată.

La 06.06.2022, din partea administratorului insolvabilității, Melnic Vitalie, a parvenit cerere privind suspendarea procesului civil, în baza cererii de chemare în judecată înaintată de SRL „Fedion-Com" împotriva Primăriei mun. Soroca și SA „Regia Apă Canal Soroca" privind încasarea datoriei formate pentru lucrările efectuate conform

prevederilor contractului. În susținerea acesteia a indicat că, prin Hotărîrea Judecătoriei Soroca sediul Central nr. 2i-99/2021 din 24 ianuarie 2022 a fost intentată procedura de insolvabilitate faţă de SA ,,Regia Apă Canal Soroca", cu desemnarea sa în calitate de administrator al insolvabilităţii. Menționează că, art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, stabileşte că procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi, iar potrivit art. 260 alin. (1) lit. d) CPC, instanţa judecătorească este obligată să suspende procesul în cazul situaţiilor prevăzute de Legea insolvabilităţii. Precizează că, art. 79 alin. (4) din Legea insolvabilităţii stabileşte univoc faptul că cauzele cu privire la bunurile din masa debitoare în care debitorul este pîrît, iar reclamantul este creditor chirografar şi care sînt pendinte la data intentării procedurii de insolvabilitate se suspendă pînă la reluare de către creditorul chirografar sau pînă la încetarea procedurii de insolvabilitate. Creditorii chirografari sînt în drept să depună cerere de înaintare a creanţelor în instanţa de insolvabilitate. Procedura suspendată poate fi reluată de creditorul chirografar în cazul nevalidării creanţelor în procedura de insolvabilitate.

Prin Încheierea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 15.06.2022 s-a dispus de a suspenda procesul civil la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ,,Fedion-Com" împotriva Primăriei mun. Soroca și SA ,,Regia Apă Canal Soroca" privind încasarea datoriei pentru lucrările efectuate, în temeiul art. 262 lit. c) CPC.

Prin Încheierea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 06.11.2023 s-a dispus de a relua procesul civil la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ,,Fedion-Com" împotriva Primăriei mun. Soroca și SA ,,Regia Apă Canal Soroca" privind încasarea datoriei pentru lucrările efectuate.

Prin Încheierea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 16.11.2023 s-a dispus de a scoate de pe rol cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ,,Fedion-Com" împotriva Primăriei mun. Soroca și SA ,,Regia Apă Canal Soroca" privind încasarea datoriei formate pentru lucrările efectuate conform prevederilor contractuale.

Prin Decizia Curții de Apel Bălți din 26.01.2024 s-a decis de a casa Încheierea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 16.11.2023, fiind dispusă respingerea ca neîntemeiată a cererii reprezentantului SA ,,Regia Apă Canal Soroca", în procedura planului de restructurare, administratorul procedurii de insolvabilitate, Melnic Vitalie, privind scoaterea de pe rol a acțiunii înaintată de SRL „Fedion-Com" către SA „Regia Apă Canal Soroca" și Primăria mun. Soroca privind încasarea datoriei, penalității, dobânzii de întârziere și cheltuielilor de judecată, cu remiterea cauzei spre examinare în aceeași instanță în același complet de judecată.

Prin cererea din 26.02.2024, reclamantul SRL „Fedion-Com", administrator Mînăscurtă Ion, și-a concretizat pretențiile din cererea de chemare în judecată, fiind indicați în calitate de pîrîți SA ,,Regia Apă Canal Soroca" și Primăria mun. Soroca.

Solicită reclamantul SRL ,,Fedion-Com" încasarea în mod solidar de la pîrîți a datoriei în sumă de 26278,43 Euro, dobînzii de întîrziere în sumă de 12991,38 Euro, calculată în temeiul art. 942 Cod Civil, pentru perioada 07.07.2021-20.02.2024, precum și a taxei de stat achitată la depunerea acțiunii în sumă de 16007 lei.

Prin referința din 18.03.2024, parvenită din partea administratorului SRL „Fedion-

Com", Mînăscurtă Ion, s-a indicat că conform procesului-verbal de recepţie finală nr. 01 din 28 decembrie 2020 Obiectul „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct şi canalizare, lot nr. 1 or. Soroca" a fost executat în cadrul contractului nr. 10 din 21.06.2013. Totodată, lucrările se consideră finalizate doar când a fost semnat procesul-verbal de recepţie finală a obiectivului. Lucrările au fost executate şi recepţionate conform proceselor - verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor din 29.12.2014, 12.08.2015 şi 07.07.2015. Lucrările au fost complet terminate conform centralizatorului lucrărilor executate semnat la data de 13.07.2015 în valoarea totală de 981689,55 Euro sau echivalentul în lei 20834735,19 lei. S-a admis recepţia finală a obiectului „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct şi canalizare, lot nr. 1 or. Soroca" în sumă totală de 20834735,19 lei şi contoarele de tip PD SDC (E4) Dn15Class C în cantitate de 243 bucăţi în sumă totală de 110467,70 lei. Potrivit pct. 5 din procesul-verbal de recepţie finală nr.01 din 28 decembrie 2020, elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli, privind înlăturarea defectelor şi abaterilor de la proiect se va efectua cu alocarea surselor financiare suplimentare din bugetul mun. Soroca. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii a fost semnată la data de 29.12.2014, conform procesului-verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor. Prin scrisoarea din data de 20.10.2015, compania EPTISA a anunţat municipalitatea, compania de apă, cât şi coordonatorii proiectului din cadrul BERD că sumele datorate contractantului SRL „Fedion-Com", pentru lucrările efectuate la compania de SA „Regia Apă Canal Soroca", au fost evaluate la suma de 26278,43 Euro. La fel compania anunţă că, această sumă nu v-a putea fi acoperită din cadrul acordului de împrumut şi astfel ar trebui să fie acoperită din bugetul companiei de apă (SA „Regia Apă Canal Soroca") sau dintr- un alt acord acceptabil contractorului SRL „Fedion-Com", dintre compania de Apă şi municipalitate. Tot aici, Bill Payne, lider de echipă în cadrul proiectului constată că suma de 26278,43 Euro se bazează pe amendamente semnate la contract şi pe procese-verbale semnate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, fiind confirmată prin semnarea actelor de recepţie, acordurilor adiţionale şi constă din: 17319,49 Euro reprezentând plăţi suplimentare în conformitate cu contractul şi suma de 8958,94 Euro care a fost partea SRL „Fedion-Com" la achiziţionarea mini excavatorului comandat în septembrie 2014 şi care a fost trecut la bilanţul contabil al SA „ Regia Apă Canal Soroca" prin amendamentul nr. 9 la o valoare de 8958,94 Euro. La 29.06,2021 prin Cererea prealabilă nr. 139, creditorul SRL „Fedion-Com" a notificat debitorul SA „Regia Apă Canal Soroca", care a înregistrat-o în cancelarie cu nr. 1499 din 29.06.2021 despre restituirea sumei restante de 26278,43 Euro, datorie formată în urma lucrărilor efectuate la „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct şi canalizare, lot nr, 1 municipiul (oraşul) Soroca, în caz contrar existând pericolul demarării unui litigiu judiciar. Reiterează că, SRL „Fedion-Com" a înaintat acţiunea către doi pârâţi: SA „Regia Apă Canal Soroca" şi Primăria mun. Soroca privind încasarea în mod solidar a datoriei, penalităţii, dobânzii de întârziere şi cheltuielilor de judecată. Mai mult decât atât, acţiunea a fost înaintată la data de 04 noiembrie 2021 la Judecătoria Soroca (sediul Central) în procedură contencioasă, în raport cu data emiterii hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de SA „Regia Apă Canal Soroca" - 24 ianuarie 2022, fiind cert faptul existenţei unui litigiu de drept între părţi SRL

„Fedion-Com” şi SA „Regia Apă Canal Soroca” până la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de ultima. Totodată menţionează că, potrivit alin. (1) și (4) ale art. 142 în coroborare cu art. 143 din Legea nr. 149 din 29.06.2012 a insolvabilităţii, creanţele se supun procedurii de verificare, prevăzută de prezenta lege, de către administratorul insolvabilităţii, sau de lichidator, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii, care efectuează o cercetare amănunţită pentru a stabili dacă creanţa nu este contestată sau în litigiu, care este valoarea exactă conform actelor din care rezultă creanţa şi prioritatea fiecărei creanţe, şi în consecinţă întocmeşte şi înregistrează la instanţa de insolvabilitate un tabel preliminar. Alin. (4) în coroborare cu alin. (6) din art. 143 al Legii nr.149 din 29.06.2012 a insolvabilităţii prevede că, după intentarea procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul urma să întocmească tabelul definitiv al creanţelor. O creanţă acceptată şi inclusă de administratorul insolvabilităţii/ lichidator în tabelul definitiv al creanţelor se consideră validată dacă, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţa de validare nu a fost contestată de debitor sau de un creditor ori dacă contestaţia ridicată a fost înlăturată. Contestaţia debitorului nu se opune validării creanţei.

Prin referința din 01.04.2024, pîrîtul Primăria mun. Soroca a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată. În susținerea poziției sale indică că, în rezultatul examinării tuturor actelor prezentate, Primarul mun. Soroca nu a semnat nici-un act sau angajament. Suplimentar nu au fost prezentate acte confirmative cine a solicitat asemenea lucrări şi care au fost circumstanţele care au dus la apariţia lor. În cererea de chemare în judecată şi referinţele depuse sunt indicate prevederile pct. 5 din procesul-verbal de recepţie finală nr. 01 din 28 decembrie 2020, cu următorul conţinut elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli, privind înlăturarea defectelor şi abaterilor de la proiect se va efectua cu alocarea surselor financiare suplimentare din bugetul mun. Soroca, pe când în procesul verbal este indicat altfel elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli, privind înlăturarea defectelor şi abaterilor de la proiect cu alocarea surselor financiare suplimentare din bugetul mun. Soroca. Menționează că, conform cererii de chemare în judecată nu este clar indicat dacă după semnarea procesul mai sus indicat SRL „Fedion-Com” a executat careva lucrări şi dacă da care sunt acele lucrări şi dacă au fost finalizate. Procesul verbal de recepţie finală este un document oficial care certifică finalizarea lucrărilor de construcţie sau a intervenţiilor la construcţii existente, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, desfiinţare şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei, alte careva reglementări nu poate să cuprindă. Până la semnarea procesului-verbal de recepţie finală preşedintele acestei comisii a prezentat la 16.12.2020 proiectul de decizie Consiliului municipal Soroca „Cu privire la procesul-verbal al comisiei pentru Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare din mun. Soroca”, drept rezultat în mod deliberativ a fost votată decizia cu nr. 8/21 din 16.12.2020. La decizia mai sus enunţată a fost anexat procesul verbal cu privire la rezultatul lucrărilor de reabilitare şi extinderea reţelelor de distribuţie şi de canalizare din mun. Soroca, unde în concluzii au fost relevate următoarele: la examinarea apeductului construit din proiectul BERD, au fost depistate abateri de la proiectul tehnic, încălcate normele tehnico-sanitare în construcţie şi

exploatare. Apeductul nou construit este într-o stare deplorabilă şi necesită lucrări şi cheltuieli suplimentare pentru a fi dat în exploatare şi petrecerea recepţiei finale de facto. Între SRL „Fedion-Com” şi SA „Regia Apă Canal Soroca” este semnat procesul-verbal de recepţie finală în pofida tuturor abaterilor şi încălcărilor. Careva pretenţii faţă de executant, conform actelor semnate nu pot apărea, însă reţeaua nu poate fi pe deplin exploatată. Până în prezent, antreprenorul nu a îndeplinit cartea tehnică, lipseşte proiectul de extindere al reţelelor de distribuţie a apei, schemele de conectare a abonaţilor. Lipseşte procesul-verbal de recepţie finală cu toate obiecţiile pe perioada de garanţie. Comisia a venit cu propunerea către Primărie mun. Soroca şi către Consiliul municipal Soroca, de a transmite reţeaua nou construită la balanţa SA „Regia Apă Canal Soroca” cu alocarea surselor financiare suplimentare din bugetul municipiului pentru înlăturarea defectelor şi abaterilor de la proiect. Comisia va prezenta adăugător o listă de lucrări strict necesare cu cheltuieli estimative spre alocare pentru a putea transmite în lucru reţeaua de distribuţie a apei şi de canalizare. De fapt asta este şi faptul interpretării punctului dat, pentru care în mod eronat este atrasă Primăria mun. Soroca în calitate de pârât.

Prin Încheierea Judecătoriei Soroca sediul Central din 01.04.2024 s-a dispus de a respinge cererea administratorului insolvabilității SA ,,Regia Apă Canal Soroca”, Melnic Vitalie, privind încetarea procesului civil în partea pretențiilor formulate de SRL ,,Fedion-Com” față de SA ,,Regia Apă Canal Soroca”, înaintată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ,,Fedion-Com” împotriva Primăriei mun. Soroca și SA ,,Regia Apă Canal Soroca” privind încasarea datoriei formate pentru lucrările efectuate conform prevederilor contractuale.

În ședința de judecată, administratorul insolvabilității SA ,,Regia Apă Canal Soroca”, Melnic Vitalie, acțiunea nu a recunoscut-o, solicitînd respingerea acesteia ca neîntemeiată. A explicat că, SRL ,,Fedion-Com” pretinde la achitarea datoriei, care este formată în rezultatul efectuării lucrărilor, în valoarea de 17319,49 Euro şi livrării către SA „Regia Apă Canal Soroca” a mini excavatorului în suma de 8958,94 Euro. Menționează că, lucrările au fost efectuate de SRL ,,Fedion-Com” şi recepţionate conform proceselor verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor din 29.12.2014, 12.08.2015 şi 07.07.2015, toate fiind anexate la Procesul-Verbal de recepţie finala nr. l din 28.12.2020. Invocă prevederile art. 946 și art. 947 din Cod Civil (redacţia anului 2013), și anume, dacă efectuează lucrarea cu materialul său, antreprenorul trebuie să transfere în favoarea clientului dreptul de proprietate asupra bunului. Indică că, valoarea lucrărilor efectuate sunt reflectate în facturi fiscale emise de SRL ,,Fedion-Com”, care sunt acceptate de SA „Regia Apă Canal Soroca”. Precizează că, în conformitate cu art. 3 alin. 8 alin. (1) din Legea nr. 287 a contabilităţii şi raportării financiare, document primar constituie o confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment, iar în conformitate cu alin. 19 alin. l art. 3 din Legea nr. 287 a contabilităţii şi raportării financiare, fapt economic – constituie o tranzacţie, operaţiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile şi/sau cheltuielile entităţii. Consideră că, în perioada efectuării lucrărilor pentru perioada 2013-2015, întreprinderea a efectuat lucrări, inclusiv livrări în valoarea totala de

19366093,75 lei, achitate integral de către SA „Regia Apă Canal Soroca”, fapt confirmat prin act de verificare a decontărilor, anexat la materialele cauzei. Mai menționează că, mini excavator Tip 304E-CR „Caterpiller” este transmis către SA „Regia Apă Canal Soroca”, fapt confirmat prin factura fiscala JB3526365 din 15.07.2015 cu valoarea de 1213238,76 lei sau 57870 Euro, aceasta fiind achitată integral. Invocă că, SRL „Fedion-Com”, acţionează abuziv prin înaintarea acţiunii în instanţa, solicitînd achitarea unei datorii inexistente, or prin prisma art. 642 Cod civil (redacţia anului 2013), prin stingerea obligaţiilor, încetează raporturile juridice dintre părţi în partea ce se referă la obligaţia stinsă. Dacă obligaţia este stinsă, debitorul nu este obligat să plătească dobînda şi penalităţile ori să repare prejudiciul. Prin urmare, consideră că reclamant nu are dreptul să pretinde la plata dobînzii de la pîrît.

Reprezentantul pîrîtului Primăria mun. Soroca, Leșan Nicolae, în ședința de judecată acțiunea nu a recunoscut-o, solicitînd respingerea acesteia. Totodată invocînd că, Primăria mun. Soroca eronat figurează în calitate de pârât în prezenta acțiune civilă.

Reprezentantul reclamantului, Avasiloaie Radu, și administratorul SRL „Fedion-Com”, Mînăscurtă Ion, fiind citați legal în ședința de judecată nu s-au prezentat, ultimul prin cererea din 04.07.2024 solicitînd examinarea cauzei în lipsa sa.

Reprezentantul pîrîtului SA „Regia Apă Canal Soroca”, Ciuntu Alexandru, fiind citat legal, în ședința de judecată nu s-a prezentat,

Prin urmare, instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa acestora.

Aprecierea instanţei:

Analizînd şi cercetînd probele prezentate şi anexate la materiale dosarului, instanţa de judecată consideră necesar de a admite parțial cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Fedion-Com” împotriva Primăriei mun. Soroca și SA „Regia Apă Canal Soroca” privind încasarea datoriei pentru lucrările efectuate conform prevederilor contractuale, din următoarele considerente.

Articolul 5 alin. (1) Cod de procedură civilă declară că, orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanţă judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele legitime.

În conformitate cu art. 512 alin. (1) Cod civil (în redacția de pînă la 01.03.2019 aplicabil la data apariției raporturilor juridice), în virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute. Prestaţia poate consta în a da, a face sau a nu face.

Potrivit art. 513 alin. (1) din acelaşi Cod, debitorul şi creditorul trebuie să se comporte cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, la momentul executării şi stingerii obligaţiei.

Prevederile art. 514 Cod civil indică expres că, obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii.

Totodată, conform art. 572 alin. (1) şi (2) Cod civil, temeiul executării rezidă în existenţa unei obligaţii. Obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul stabilit.

Conform art. 946 alin. (1) și (2) Cod civil (în redacția de pînă la 01.03.2019), prin

contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit. Obiectul contractului de antrepriză poate fi atât producerea sau transformarea unui bun, cât şi obţinerea unor alte rezultate prin efectuarea de lucrări.

Conform art. 957 alin.(1) Cod civil (în redacția de pînă la 01.03.2019), după executarea lucrării, clientul este obligat să recepţioneze lucrarea în modul, la locul şi în termenul stabilit de legislaţie sau de contract.

În sensul normelor legale menţionate supra, instanţa notează că, efectul general al oricărei obligaţii este de a da creditorului dreptul de a obţine de la debitor îndeplinirea exactă a prestaţiei la care s-a obligat. De esenţa acestui principiu este faptul că obligaţiile se consideră executate în mod corespunzător, dacă sunt respectate toate condiţiile prevăzute în actul din care au luat naştere, precum ar fi cele privitoare la obiectul, subiectele, locul, timpul şi modul de executare. Condiţiile, cărora trebuie să corespundă executarea obligaţiilor sunt determinate de lege sau contract. Buna-credinţă este o cerinţă legală, potrivit căreia părţile contractante trebuie să-şi execute obligaţiile asumate astfel încît efectele contractului să corespundă, în cel mai înalt grad, voinţei lor reale.

În continuare, conform art. 1389 alin. (1) Cod civil (în redacția de pînă la 01.03.2019), persoana care fără temei legal sau contractual a dobîndit ceva ca urmare a executării unei prestaţii de către o altă persoană sau a realizat în alt mod o economie din contul altuia, este obligată să restituie acestei alte persoane ceea ce a primit sau a economisit. Nu este relevant faptul dacă îmbogăţirea fără justă cauză a avut loc ca rezultat al comportamentului uneia dintre părţi, a unui terţ sau ca urmare a unei cauze independente de voinţa lor.

În ședința de judecată s-a constatat că, la 21.06.2013 între SA „Regia Apă Canal Soroca” în calitate de angajator și SRL „Fedion-Com” în calitate de antreprenor, a fost încheiat Acord de contract nr. 10 pe baza licitației tender nr. SR-DW-02 din data de 21.03.2013 în cadrul proiectului BERD (Programul de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă), prin care antreprenorul s-a obligat să execute lucrarea „Reabilitarea rețelei de apă potabilă în Soroca”, să o finalizeze și să remedieze defectele, iar angajatorul se obligă să achite acestuia prețul contractului în sumă de 830666,02 Euro, cu finanțare în proporție de 33,33% din fonduri Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 33,33% din fonduri Banca Europeană de Investiții, 33,33% din fonduri Uniunea Europeană (Vol. I, f.d. 17-18; Vol. II, f.d. 70-73).

La 29.12.2014 a fost întocmit și semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor potrivit căruia comisia de recepție a admis recepția lucrărilor efectuate de SRL „Fedion-Com” cu condiția lichidării neajunsurilor depistate și finalizării lucrărilor (Vol. I, f.d. 155-158).

La 12.08.2015 a fost întocmit și semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8, de către comisia de recepție, SRL „Fedion-Com” și SA „Regia Apă Canal Soroca”, prin care s-a admis recepția la terminarea lucrărilor de extindere „Reconstrucția capitală a rețelelor de apă și canalizare în or. Soroca” (Vol. I, f.d. 10-14).

La 07.07.2015 a fost întocmit și semnat procesul-verbal nr. 1 privind execuția lucrărilor la proiectul „Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a or.

Soroca", de către reprezentanții SA „Regia Apă Canal Soroca", SRL „Fedion-Com" și responsabil tehnic EPTISA (Vol. I, f.d. 15-16), prin care s-a ajuns la concluzia:

1. SA „Regia Apă Canal Soroca" execută lucrările de terasamente (desfacerea locurilor de racordare, săparea tranșeelor și gropilor sub conductele de racord și cămine) cu mecanismele proprii;

2. Împreuna cu reprezentantul SRL „Fedion-Com", la fața locului alcătuiesc lista de materiale necesare pentru fiecare conectare în parte;

3. Executantul SRL „Fedion-Com", îşi asumă toate cheltuielile pentru procurarea materialelor necesare din contul sau propriu;

4. Executantul SRL „Fedion-Com" îsi asumă executarea lucrărilor de racordare conform pp. 1-8;

5. Pentru executarea lucrărilor sus enumerate este necesar de a sista alimentarea cu apa a unei părți a oraşului pe un timp de peste 24 ore si pentru urgentarea lucrărilor SA „Regia Apă Canal Soroca" îşi asumă responsabilitatea de a suplini echipa de lăcătuşi a executorului cu o echipă de lucru din Regie;

6. Toate lucrările și cheltuielile suportate de ambele părți să fie introduse într-un proces verbal, ca în caz ca acestea vor fi finalizate, fiecare din părți să-și recupereze cheltuielile.

Potrivit certificatlui de acceptare/proces verbal de recepție din 10.07.2015, SRL „Fedion-Com" a predat SA „Regia Apă Canal Soroca" mărfuri ce fac obiectul material al contractului contractul nr. SR-DW-02 din 21.06.2013 (Vol. I, f.d. 30).

Potrivit Certificatului interimar de plată nr. 11 din 31.05.2015 la contractul din 21.06.2013 nr. SR-DW-02, denumit „Centralizator valoric al lucrărilor executate", valoarea lucrărilor executate în baza contractului nominalizat au fost estimate la suma de 981689,55 Euro, fiind incluse în listă lucrările executate adăugător în valoare de 32294,23 Euro și excavatorul în sumă de 8958,94 Euro (Vol. I, f.d. 33-34).

De către reprezentanții SRL „Fedion-Com" și SA „Regia Apă Canal Soroca" a fost întocmită și semnată lista lucrărilor efectuate adăugător la conectarea rețelelor de către antreprenorul SRL „Fedion-Com", în sumă de 17319,49 Euro (Vol. I, f.d. 27-29).

La 28.12.2020 a fost întocmit și semnat procesul-verbal de recepție finală nr. 01 la obiectul „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apeduct și canalizare, lot. Nr. 1 or. Soroca" executat în cadrul contractului nr. 10 din 21.06.2013, de către Comisia de recepție finală și antreprenorul SRL „Fedion-Com" (Vol. I, f.d. 6-9).

În rezultatul examinării şi analizei lucrărilor efectuate, conform proceselor verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor din 29.12.2014, 12.08.2015 şi 07.07.2015 şi a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcţiei, comisia a constatat următoarele:

1. Lucrările au fost executate şi recepţionate conform proceselor verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor din 29.12.2014, 12.08.2015 şi 07.07.2015 anexate;

2. Lucrările au fost complet terminate conform centralizatorului lucrărilor executate semnat în 13.07.2015 în valoare totală 981689,55 Euro (nouă sute optzeci şi unu mii şase sute optzeci şi nouă euro cincizeci și cinci cenţi) sau 20834735,19 lei (douăzeci milioane opt sute treizeci şi patru mii şapte sute treizeci şi cinci lei nouăsprezece bani);

3. Observaţiile comisiei de-recepţie finală sînt menţionate în procesul verbal cu

privire la rezultatul lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de apeduct şi canalizare din 22.10.2020, care a fost precăutată în şedinţa Consiliului mun Soroca din 16.12.2020 prin decizia nr. 8/21;

4. Se admite recepţia finală a obiectului ,,Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din or. Soroca" în sumă totală de 20834735,19 lei (douăzeci milioane opt sute treizeci şi patru mii şapte sute treizeci şi cinci lei 19 bani) şi contoarele TIP PD SDC(E4) Dnl5Class C în cantitate de 243 (două sute patruzeci şi trei) bucăţi în sumă totală de 110467,70 (una sută zece mii patru sute şasezeci şi şapte lei şaptezeci bani), conform tabelei anexate (f.d. 7-9);

5. Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli privind înlăturarea defectelor şi abaterilor de la proiect cu alocarea surselor financiare suplimentare din bugetul mun. Soroca;

6. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţie este semnată în data de 29.12.2014, conform procesului verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor.

La 20.10.2015, liderul companiei EPTISA, Bill Payne, a expediat notificare în adresa Primăriei or. Soroca și SA „Regia Apă Canal Soroca", prin care a solicitat companiei de apă să restituie suma de 26278,43 Euro, achitată de SRL ,,Fedion-Com" pentru mini-excavator în sumă de 8958,94 Euro și lucrările suplimentare efectuate la conectarea rețelelor în sumă de 17319,49 Euro (Vol. I, f.d. 21-23).

În notificare a menționat următoarele: ,,Proiectul detaliat elaborat de compania de apă/municipalitate pentru reabilitarea reţelei de apă a oraşului nu a luat în considerare un număr semnificativ de re-conexiuni critice necesare în timpul reabilitării reţelei. Eroarea în proiectarea detaliată a devenit evidentă numai atunci când re-conexiunile finale au fost făcute pentru a scoate din funcţiune reţelele existente şi defecte. Pentru a echilibra bugetul per ansamblu, o serie de decizii-cheie au fost luate de administraţia companiei de apă şi personalul de inginerie atât din compania de apă cît şi Eptisa, după cum urmează: 1. Reasfaltarea finală a unor străzi în valoare de 13452 Euro a fost transferată la compania de apă; 2. O parte din achiziţionarea mini-excavatorului comandat în septembrie 2014 a fost transferat la bugetul companiei de apă prin amendamentul nr. 9, la o valoare de 8958,94 Euro. Cu toate acestea, aceste realocări au fost insuficiente pentru a finaliza lucrările necesare din cadrul proiectului. În urma semnării unui acord între compania de apă şi contractantul Fedion pe 7 iulie 2015, cele mai multe reconectări restante au fost finalizate. Bazat pe activitatea desfăşurată de către contractant, suma datorată contractorului în conformitate cu acordul este de 17319,49 Euro - reprezentînd plăţi suplimentare în conformitate cu contractul, ca exces faţă de suma contractului pusă iniţial de acord 981687,85 Euro. Rezumatul plăţilor sau a lucrărilor care urmează să fie întreprinse în mod oficial de către compania de apă sunt: 1. Reintegrare asfalt în valoare de 13452 Euro; 2. Partea contractantului Fedion pentru livrarea Mini-excavator în sumă de 8958,94 Euro; 3. Lucrările de reconectare efectuate de Contractorul Fedion în conformitate cu Procesul Verbal nr. 1 din 7 iulie 2015 în sumă de 17319,49 Euro. 4. Conexiuni restante neevaluate în prezent, cu toate că aceste lucrări nu au un impact asupra finalizării proiectului finanţat de BERD şi alte agenţii. Sumele datorate Contractantului Fedion pentru lucrările efectuate la cererea Companiei de Apă şi necesare

conform contractului sunt, în present, evaluate la suma de 26278,43 Euro. Această sumă nu poate fi acoperită de fondurile disponibile din cadrul acordului de împrumut şi ar trebui să fie acoperite din bugetul companiei de apă sau dintr-un alt acord acceptabil contractantului Fedion, dintre Compania de Apă şi municipalitate. Ar trebui remarcat faptul că sumele datorate se bazează pe amendamente semnate la contract sau pe procese verbale semnate în conformitate cu legislaţia. Deci proiectul aproape că a dublat infrastructura pentru acelaşi buget atât în oraş cît şi sate. Speră că diferitele părţi implicate Municipalitatea, Compania de Apă şi Contractorul să poată rezolva problemele restante de mai sus."

La 29.06.2021, administratorul SRL „Fedion-Com", Mînăscurtă Ion, a expediat către SA „Regia Apă Canal Soroca", cerere prealabilă prin care a solicitat restituirea sumei restante de 26278,43 Euro, totodată menționînd că în cazul imposibilității alocării mijloacelor financiare compania SRL „Fedion-Com" este gata să găsească soluții de alternativă de comun acord cu municipalitatea și compania de apă. La cererea nominalizată SRL „Fedion-Com" nu a primit răspuns (Vol. I, f.d. 4-5).

Astfel, în temeiul normelor de drept enunțate, a explicațiilor părților, a probelor cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată consideră, că pretenția SRL „Fedion-Com" privind încasarea de la SA „Regia Apă Canal Soroca" a sumei de 26278,43 Euro este pe deplin întemeiată și necesar de admis integral. Reiterează instanța, că această sumă este invocată de către SRL „Fedion-Com", reieșind din actele de recepție, facturi și certificatele privind lucrările executate adăugător anexate la materialele cauzei (Vol. I, f.d. 27-29, 31-35).

Ca urmare a admiterii pretenției principale privind încasarea sumei, subsecvent instanța va admite pretenția reclamantului privind încasarea dobînzii de întîrziere.

Instanța atestă că, în susținerea solicitării privind încasarea dobânzii de întârziere în cuantum de 12991,38 Euro, SRL „Fedion-Com" a anexat la cererea de chemare în judecată calculul dobînzii de întîrziere pentru perioada 07.07.2021-20.02.2024 (Vol. II f.d. 39).

Conform art. 874 alin. (1) Cod civil (în vigoare începînd cu 01.03.2019), în cazul în care, conform legii sau contractului, obligația este purtătoare de dobândă, se plătește o dobîndă egală cu rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei aplicabilă conform alin. (2) dacă legea sau contractul nu prevede o altă rată.

Potrivit art. 942 alin. (1) Cod civil (în vigoare începînd cu 01.03.2019), în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobândă de întîrziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plăţii pînă la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin. (2) ori la o altă rată prevăzută de dispozițiile legale speciale.

Alineatul (2) al aceluiași articol, prevede că rata dobînzii de întîrziere este egală cu rata prevăzută la art.874 plus 5 puncte procentuale pe an, în cazul în care debitorul este un consumator, sau 9 puncte procentuale pe an, în celelalte cazuri. Cu toate acestea, dacă înainte de scadenţă obligaţia pecuniară era purtătoare de dobîndă prevăzută de contract, în scopul determinării ratei dobînzii de întîrziere, creditorul poate înlocui rata prevăzută la art.874 cu rata dobînzii prevăzute de contract.

Dobânda prevăzută la art. 874 Cod civil (în vigoare începînd cu 01.03.2019), reprezintă o modalitate de despăgubire pentru întârzierea executării obligațiilor pecuniare, considerându-se că are loc folosirea mijloacelor financiare străine.

Subsidiar, instanța menționează că dobânda de întârziere poate fi solicitată de creditor în cazul neexecutării de către debitor a obligației de plată a unei sume de bani, indiferent de faptul dacă dobânda a fost sau nu stipulată în contract, legiuitorul pornind de la ideea că, prin lipsa de folosință a unei sume de bani, i se provoacă creditorului un prejudiciu, în cazul nerambursării unei sume de bani în termen.

În speță, se constată că SRL „Fedion-Com" a solicitat încasarea dobânzii de întârziere pe perioada de la 07.07.2021 pînă la 20.02.2024 în sumă de 12991,38 Euro.

Prin urmare, ținând cont de faptul constatării temeiniciei pretenției SRL „Fedion-Com" cu privire la încasarea din contul SA „Regia Apă Canal Soroca" a datoriei pentru lucrările efectuate conform contractului, instanța ajunge la concluzia de a încasa din contul SA „Regia Apă Canal Soroca" în beneficiul SRL „Fedion-Com" a sumei în mărime de 12991,38 Euro, cu titlu de dobânda de întârziere, conform calculului anexat de pa saitul prolex.md.

Cu referire la pretențiile SRL „Fedion-Com" cu privire la încasarea în mod solidar de la SA „Regia Apă Canal Soroca" și Primăria mun. Soroca a sumei datoriei, instanța consideră neîntemeiată pretenția față de Primăria mun. Soroca, or în cadrul examinării cauzei s-a constatat că beneficiarul lucrărilor a fost SA „Regia Apă Canal Soroca" în baza contractului nr. SR-DW-02 din 21.03.2013.

În partea ce ţine de compensarea cheltuielilor de judecată, judecătorul punctează că în corespundere cu prevederile art. 82 Cod de procedură civilă, acestea se compun din taxa de stat şi din cheltuielile de judecare a cauzei.

În corespundere cu art. 94 alin. (1) din Codul de Procedură Civilă, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pîrîtului - proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

Din conţinutul ordinului de plată nr. 509 din 04.11.2021 (Vol. I, f.d.36), rezidă că la depunerea cererii în instanța de judecată, SRL „Fedion-Com" a achitat suma de 16007 lei cu titlu de taxă de stat. Astfel, cu referire la prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr.1216 din 03.12.1992 privind taxa de stat (în vigoare pînă la 01.01.2024), şi că instanța a reţinut ca întemeiată acţiunea societăţii reclamante, subsecvent urmează ca solicitarea SRL „Fedion-Com" cu privire la încasarea de la SA „Regia Apă Canal Soroca" a cheltuielilor de judecare a cauzei sub forma taxei de stat, să fie admisă integral.

Totodată, conform bonului de plată nr. 68 din 29.02.2024 de către SRL „Fedion-Com" a fost achitată taxa de stat în sumă de 8110,02 lei (Vol. II, f.d. 20), pentru pretenția privind încasarea dobînzii de întîrziere în sumă de 12991,38 Euro.

În acest context, instanța ține să menționeze prevederile anexei nr. 1, pct.1.1. a Legii taxei de stat nr. 213 din 31.07.2023 (în vigoare din 01.01.2024), și anume că cuantumul taxei de stat pentru cererile de chemare în judecată privind litigiile cu caracter patrimonial, pentru cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document

prin care încasarea se produce în mod incontestabil: dacă valoarea acțiunii este de 50001–1500000 lei - 2050 lei + 3% din valoarea acțiunii care depășește 50001 lei.

Respectiv, reclamantului SRL ,,Fedion-Com" urmează să îi fie compensate cheltuielile de judecată ce ţine de taxa de stat în sumă totală de 24117,02 lei, din contul pîrîtului SA ,,Regia Apă Canal Soroca".

Conducîndu-se de prevederile art. 236, art. 238-241 CPC, instanţa de judecată,

hotărăşte:

Se admite parțial cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ,,Fedion-Com" împotriva Primăriei mun. Soroca și SA ,,Regia Apă Canal Soroca" privind încasarea datoriei pentru lucrările efectuate conform prevederilor contractuale.

Se încasează de la SA ,,Regia Apă Canal Soroca", IDNO 1003607000120, sediul în mun. Soroca, str. Uzinelor, 9, în beneficiul SRL ,,Fedion-Com", IDNO 1004607000666, sediul or. Drochia, str. Bretela de Circulație, nr. 1, datoria în sumă de 26278,43 (douăzeci și șase mii două sute șaptezeci și opt euro și patruzeci și trei cenți) EURO, dobînda de întîrziere în sumă de 12991,38 (douăsprezece mii nouă sute nouăzeci și unu euro și treizeci și opt cenți) EURO, sumele indicate echivalent în valută naţională conform cursului oficial al BNM la data executării hotărârii, precum și taxa de stat achitată de reclamant la depunerea cererii în sumă de 24117,02 (douăzeci și patru mii una sută șaptesprezece lei doi bani) lei.

În rest, pretențiile înaintate față de Primăria mun. Soroca, se resping.

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Bălţi prin intermediul Judecătoriei Soroca (sediul Central), în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărîrii.

Preşedintele şedinţei,
Judecător Tocaiuc Ghenadie

Președintele ședinței: Ghenadie Tocaiuc