Dosarul nr.2c-3094/2021
2-21159754-12-2c-29102021-1

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

30.06.2026 mun.Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Centru,
Instanța de judecată în componența:
Preşedintele şedinţei, judecător Liudmila Holevițcaia,
Grefier Mihaela Mîțu,

examinând în ședința de judecată publică cauza civilă intentată:
- la acțiunea reclamantei SRL"Agrofin Management" împotriva pârâtei SRL"Riff Stone" privind încasarea penalității în sumă de 896164,72 lei și 11277,78 euro, și,
- la acțiunea reconvențională a reclamantei SRL"Riff Stone" împotriva pârâtei SRL"Agrofin Management" privind încasarea datoriei în sumă de 461537,36 lei și penalității în sumă de 324042,22 lei,

a c o n s t a t a t:

Argumentele participanților la proces:

Reclamantă - SRL"Agrofin Management", la data de 28.10.2021, s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva pârâtei SRL"Riff Stone", privind încasarea penalității. Prin acțiunea înaintată, reclamanta a solicitat:
- încasarea din contul "Riff Stone" SRL, c/f *****în beneficiul „Agrofin Managemenf" SRL c/f *****, penalitatea în sumă totală de 896.164,72 lei și 11,277,78 EURO;
- încasarea din contul "Riff Stone" SRL, c/f *****în beneficiul „Agrofin Managemenf" SRL c/f ***** a cheltuielilor de judecată;
În argumentarea acțiunii depuse, partea reclamantă a indicat că, la 19.03.2018 între „Agrofin Management"SRL și "Riff Stone"SRL a fost încheiat contractul de antrepriză nr.*****.
Conform pct.1.1. al contractului, pârâtul în calitate de antreprenor, s-a obligat pe riscul său, cu mijloacele și din materiale sale, în conformitate cu devizele nr.3/1, 3/2, 3/3, 3/4 din 05.02.2018, să efectueze lucrări de executare a elementelor din piatră și să le monteze pe fațadele imobilului din str.*****, mun.Chișinău, iar SRL"Agrofin Management", în calitate de client, s-a obligat să recepționeze lucrările executate și să plătească prețul convenit, care conform pct.2 al contractului constituia 1.320.861,76 lei.
Reclamantul s-a obligat să plătească un avans în sumă de 200.000 lei, care a fost transferat pârâtului la 26.03.2018, conform ordinului de plată *****.

În temeiul pct.4.1. - 4.2 al contractului de antrepriză, ”Riff Stone”SRL s-a obligat să execute lucrările în perioada de la 01.04.2018 până la 01.09.2018, iar conform acordului la contract din 01.05.2018, termenul de executare la lucrărilor a fost prelungit până la 01.11.2018. Pârâtul nu a executat lucrările în termenii stabiliți de contractul de antrepriză.

Primul act de predare-primire a lucrărilor contractuale executate și factura fiscală de livrare a lucrărilor au fost semnate la 08.05.2019. Aceste documente contabile primare confirmă indubitabil faptul, că pârâtul nu și-a onorat obligațiile contractuale asumate de a executa lucrările până la 01.11.2018.

Conform pct.6.1. al contractului, pentru încălcarea termenului de executare a obligațiilor contractuale, partea vinovată vă plăti celeilalte părți penalitate în mărime de 1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 40%.

La 02.04.2019 la sediul pârâtului a fost expediată notificarea cu numărul de ieșire nr.03 din 01.04.19 cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție, prin care i-a fost acordat un termen suplimentar pentru executarea obligațiilor contractuale și a fost solicitată pârâtului achitarea penalității în cuantum de 528.344,70 lei, calculată după cum urmează: 1.320.861,76 lei(prețul cumulativ al lucrărilor contractuale) x 40 zile de întârziere câte 1% din prețul contractului pentru fiecare zi = 528.344,70 lei. Notificarea a fost restituită la 22.04.19 de către serviciul poștal ca fiind nereclamată. Notificarea a mai fost transmisă contra semnătură administratorului ”Riff Stone”SRL la 10.04.2019. Pârâtul nu a executat benevol obligația contractuală de plată a penalității.

La 08.05.2018, între „Agrofin Managemenf’SRL și ”Riff Stone”SRL a fost încheiat contractul de antrepriză nr.*****.

Conform pct.1.1. al contractului, pârâtul în calitate de antreprenor, s-a obligat pe riscul său, cu mijloacele și din materiale sale, în conformitate cu anexele nr.l și nr.2, să efectuieze lucrări de executare a elementelor din piatră naturală și să le monteze pe fațadele imobilulului din str.*****, mun.Chișinău, iar SRL”Agrofin Management”, în calitate de client, s-a obligat să recepționeze lucrările executate și să plătească prețul convenit, care conform pct.2 al contractului constituia 28.194,47 Euro și 96.809,92 lei.

În temeiul pct.4.1.1. - 4.1.2 al contractului de antrepriză, ”Riff Stone”SRL s-a obligat să execute lucrările în perioada de la 01.06.2018 până la 01.10.2018, iar conform acordului adițional la contract din 28.05.2018, termenul de executare a lucrărilor a fost prelungit până la 01.11.2018.

Reclamantul s-a obligat să plătească un avans în cuantum de 30% din prețul contractului, care a fost transferat pârâtului la 15.05.2018 conform ordinului de plată nr.106 în sumă de 200.000 lei(cursul BNM al monedei Euro la 15.05.18 - 19,8318 x 28.194,97 Euro = 559.157 lei x 30% = 167.747,10 lei + 29.042,97 lei(30% din 96.809,92 lei) = 196.790 lei.) Pârâtul nu a executat lucrările în termenii stabiliți de contractul de antrepriză.

Conform pct.6.1. al contractului, pentru încălcarea termenului de executare a obligațiilor contractuale, partea vinovată vă plăti celeilalte părți penalitate în mărime de 1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 40%.

La 02.04.2019 la sediul pârâtului a fost expediată notificarea cu numărul de ieșire nr.04 don 01.04.19 cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție, prin care i-a fost acordat un termen suplimentar pentru executarea obligațiilor contractuale și a fost solicitată pârâtului achitarea penalității în cuantum de 38.723,96 lei și 11.277,78 EURO, calculată după cum urmează: 96.809,92 lei și 28.194,47 EURO(prețul cumulativ al lucrărilor contractuale) x 40 zile de întârziere câte 1% din prețul contractului pentru fiecare zi ш 38.723,96 lei și 11.277,78 EURO.

Notificarea a fost restituită la 22.04.19 de către serviciul poștal ca fiind nereclamată. Notificarea a mai fost transmisă contra semnătură administratorului ”Riff Stone”SRL la 10.04.2019.

La 04.09.2019 la sediul pârâtului a fost expediată o notificare cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție, prin care a fost declarată rezoluțiunea contractului de antrepriză și a fost solicitată plata penalității în cuantum de 38.723,96 lei și 11.277,78 EURO nr.***** din 08.05/2018. Pârâtul nu a executat benevol obligația contractuală de plată a penalității.

La 20.08.2018 între „Agrofin Managemenf’SRL și ”Riff Stone”SRL a fost încheiat contractul de antrepriză nr.*****.

Conform pct.1.1. al contractului, pârâtul în calitate de antreprenor, s-a obligat pe riscul său, cu mijloacele și din materiale sale, în conformitate cu devizele nr.4.1, 5.1, 5.2, 5.3., 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 din 17.08.2018 să efectuieze lucrări de executare a elementelor din piatră și să le monteze pe fațadele imobilului din str.*****, mun.Chișinău, iar ”Agrofin Management”, în calitate de client, s-a obligat să recepționeze lucrările executate și să plătească prețul convenit, care conform pct.2 al contractului constituia 822.727,67 lei.

Reclamantul s-a obligat să plătească un avans în sumă de 200.000 lei, care a fost transferat pârâtului la 23.08.2018, conform ordinului de plată *****.

În temeiul pct.4.1.-4.2 al contractului de antrepriză, ”Riff Stone”SRL s-a obligat să execute lucrările în perioada de la 20.08.2018 până la 20.11.2018. Pârâtul nu a executat lucrările în termenii stabiliți de contractul de antrepriză.

Primul act de predare-primire a lucrărilor contractuale executate și factura fiscală de livrare a lucrărilor au fost semnate la 23.05.2019. Aceste documente contabile primare confirmă indubitabil faptul, că pârâtul nu și-a onorat obligațiile contractuale asumate de a executa lucrările până la 20.11.2018.

Conform pct.6.1. al contractului, pentru încălcarea termenului de executare a obligațiilor contractuale, partea vinovată vă plăti celeilalte părți penalitate în mărime de 1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 40%.

La 02.04.2019 la sediul pârâtului a fost expediată notificarea cu numărul de ieșire nr.05 din 01.04.19 cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție, prin care i-a fost acordat un termen suplimentar pentru executarea obligațiilor contractuale și a fost solicitată pârâtului achitarea penalității în cuantum de 329.096,06 lei calculată după cum urmează: 822.727,67 lei (prețul cumulativ al lucrărilor contractuale) x 40 zile de întârziere câte 1% din prețul cumulativ al lucrărilor contractuale pentru fiecare zi = 329.096,06 lei. Notificarea a fost restituită la 22.04.19 de către serviciul poștal ca fiind nereclamată. Notificarea a mai fost transmisă contra semnătură administratorului ”Riff Stone”SRL la 10.04.2019.

La 04.09.2019 la sediul pârâtului a fost expediată o notificare cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție, prin care a fost declarată rezoluțiunea parțială a contractului de antrepriză nr.***** din 20.08.2018 în partea ce ține de lucrările specificate în devizele de cheltuieli nr.6.1, 6.2, 6.3, 6,4 - executarea și montarea treptelor din granit și a fost solicitată plata penalității în cuantum de 329.096,06 lei. Pârâtul nu a executat benevol obligația contractuală de plată a penalității.

Potrivit Codului civil în redacția până la 01.03.2019:

Art.9 alin.(1) Cod civil ’’Persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credință se prezumă pînă la proba contrară.”

Art.512 Cod civil ”în virtutea raportului obligațional, creditorul este în drept să pretindă de

la debitor executarea unei prestații, iar debitorul este ținut să o execute. Prestația poate consta în a da, a face sau a nu face".

Art.514 Cod civil ''Obligațiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) și din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condițiile legii".

Art.572 alin.(2) Cod civil ''Obligația trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit".

Art.946 alin.(1) Cod civil ''Prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părți (client), iar aceasta se obligă să recepționeze lucrarea și să plătească prețul convenit".

Art.624 Cod civil: (1) Clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părțile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligației, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun. (2) Prin clauză penală se poate garanta numai o creanță valabilă. (3) Clauza penală poate fi stipulată în mărime fixă sau sub forma unei cote din valoarea obligației garantate prin clauza penală sau a părții neexecutate. (4) Părțile pot conveni asupra unei clauze penale mai mari decît prejudiciul. (5) Debitorul nu este obligat să plătească penalitate în cazul în care neexecutarea nu se datorează vinovăției sale.

Potrivit Codului civil în redacția nouă:

Art.925 alin.(3) "Creditorul care declară rezoluțiunea păstrează dreptul la despăgubirile sau penalitățile acumulate la data rezoluțiunii și, suplimentar, are aceleași drepturi la despăgubiri sau penalități pe care le-ar fi avut dacă obligațiile stinse prin efectul rezoluțiunii ar fi fost neexecutate. În privința acestor obligații stinse nu se va considera că creditorul a cauzat sau a contribuit la prejudiciu doar pe motiv că a exercitat dreptul la rezoluțiune."

În cadrul ședințelor de judecată, reprezentantul SRL"Agrofin Management", Bulai Sergiu, a solicitat admiterea acțiunii în sensul formulat, reiterându-și argumentele expuse în scris.

Pârâta - SRL"Riff Stone", la 29.09.2023, prin intermediul reprezentantului Zaițev Pavel, a **depus acțiune reconvențională,** înregistrată cu nr.05-3/3-*****, prin care a solicitat:

- încasarea din contul SRL"Agrofin Management", în beneficiul SRL"Riff Stone" a datoriei de 461 537,36 lei;
- încasarea din contul SRL"Agrofin Management" în beneficiul SRL"Riff Stone" a sumei taxei de stat în mărime de 13 846.12 lei;
- respingerea cererii inițiale privind încasarea penalității depusă de către SRL"Agrofin Management";

În argumentarea acțiunii reconvenționale, menționează că, la data de 28.10.2021 SRL"Agrofin Management" a depus cererea de chemare în judecată împotriva SRL"Riff Stone" privind încasarea penalității.

La data de 14.09.2023, reprezentantul SRL"Riff Stone", Pavel Zaițev a făcut cunoștință cu materialele cauzei și a constatat temei pentru formularea prezentei cereri reconvenționale.

La data de 19.03.2018, între SRL"Riff Stone" și SRL"Agrofin Management" a fost încheiat contractul de antrepriză nr.*****.

Conform pct.1.1. al contractului, reclamantul în calitate de antreprenor, s-a obligat pe riscul său, cu mijloacele și din materiale sale, în conformitate cu devizele nr.3/1, 3/2, 3/3, 3/4 din 15.02.2018, să efectuieze lucrări de executare a elementelor din piatră și montarea lor pe fațadele imobilului din str.*****. mun.Chișinău, iar SRL"Agrofin Management", în calitate de beneficiar, s-a obligat să recepționeze lucrările executate și să plătească prețul convenit, care conform pct.2 al contractului constituia 1 320 861,76 lei.

S-a stabilit executarea lucrărilor conform documentației de proiect, care Beneficiarul era odligat să transmită Antreprenorului conform pct.5.2.1.

Pârâtul, a avut conform pct.5.2.3 al contractului, obligația de a coordona efectuarea lucrărilor pe șantier de către persoanele terțe, pentru a oferi accesul nestingherit pe zonele în lucru.

Pârâtul a avut obligația să plătească un avans sumă de 200000,00 lei, care a fost transferată reclamantului cu întârziere la data de 26.03.2018.

Conform pct.4.14.2 al contractului reclamantul s-a obligat să execute lucrările în perioada 01.04.2018-01.09.2018, iar conform acordului la contract din 01.05.2018, termenul de executare la lucrărilor a fost prelungit până la 01.11.2018.

Neîncadrarea în termenii stabiliți sa datorat faptului, că pârâtul, contrar prvederilor contractuale nu a pus la dispoziția antreprenorului obiectivul în construcție în legătură cu indisponibilitatea subsolului, fațadei și acoperișului și nu a transmis antreprenorului documentația de proiect.

La data de 01.05.2018, părțile au încheiat acordul adițional prin care sub rezerva transmiterii documantației de proiect și în legătură cu indisponibilitatea subsolului, fațadei și acoperișului, contractul ***** se pelungește până la data de 01.11.2018.

La data de 08.05.2018, părțile au încheiat pe acelaș obiectiv contractul nr.***** prin care reclamantul în calitate de antreprenor, s-a obligat pe riscul său cu mijloacele și din materiale sale să efectuieze lucrări, conform documentației de proiect, de confecționare a elementelor din piatră și montarea lor pe fațadele imobilului din str.*****, mun.Chișinău până la data de 01.10.2018.

La data de 28.05.2018, părțile au încheiat acordul adițional prin care sub rezerva transmiterii documantației de proiect și în legătură cu indisponibilitatea subsolului, fațadei și acoperișului, contractul nr.***** a fost prelungit până la data de 01.11.2018.

La data de 20.08.2018, părțile au încheiat contractul nr.*****, care stabilea că reclamantul în calitate de antreprenor, s-a obligat pe riscul său, cu mijloacele și din materiale sale, în conformitate cu devizele nr.4.1, 5.1. 5.2, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 din 17.08.2018 să efectuieze lucrări de confecționare a elementelor din piatră și să le monteze pe fațadele imobilului din str. *****, mun.Chișinău. iar SRL”Agrofin Management”, în calitate de Beneficiar s-a obligat să recepționeze lucrările executate și să plătească prețul convenit, care conform pct.2 al contractului constituia 822 727.67 lei.

Pe tot parcursul executării contactului pârâtul a manifestat un comportament de rea-credință prin escivarea de la onorarea obligațiilor sale contractuale.

La încheierea contractului de antrepriză nr. ***** din 19.03.2018, nu a fost gata pentru a pune la dispoziția antreprenorului obiectivul în construcție în legătură cu indisponibilitatea subsolului, fațadei și acoperișulu și contrar obligațiilor sale contractuale nu a transmis documentația de proiect, fapt ce a tergiversat efectuarea lucrărilor.

La încheierea contractului de antrepriză nr. ***** din 08.05.2018, nu a pus la dispoziția antreprenorului obiectivul în construcție în legătură cu indisponibilitatea subsolului, fațadei și acoperișulu și contrar obligațiilor sale contractuale nu a transmis documentația de proiect, fapt ce a tergiversat efectuarea lucrărilor.

La încheierea contractului de antrepriză nr. ***** din 20.08.2018, nu apus la dispoziția antreprenorului obiectivul în construcție în legătură cu indisponibilitatea subsolului, fațadei și acoperișulu și contrar obligațiilor sale contractuale nu a transmis documentația de proiect, fapt ce a tergiversat efectuarea lucrărilor.

La finisarea lucrărilor, pârâtul mai mult timp sa eschivat de la semnarea actelor de

predare/primire a lucrărilor executate, fapt pentru care a fost nevoiți să apeleze la executorul judecătoresc Natalia Doagă, care la data de 09.06.2020, a întocmit actul nr. 10 de constatare a faprelor și stărilor de fapt.

La data de 24.08.2020, părătul a fost informat prin notificările nr.24/8-1, 24/8-2. 24/8-3, 24/8-4 despre faptul neachitării materialelor livrate și lucrărilor efectuate, cu oferirea termenului de 10 zile pentru lichidarea restanțelor financiare. Pe această cale fiind îndeplinită procedura de soluționare prealabilă.

La data de 11.09.2020, la adresa pârâtului a fost expediată scrisoarea nr.100 prin care sa menționat refuzul nemotivat a beneficiarului de a semna facturile și actele de recepție pentru materialele și lucrările executate.

După o perioadă de tergiversare, pârâtul, la data de 22 septembrie 2020 a semnat fără careva obiecții actele de recepționate a lucrărilor: nr.4/1/1, 3/1/18, 3/1/31, 10/9, 10/10, 10/11. 10/17. 10/18, 10/20, 10/21. 3/1/16/1, 3/1/3. 3/1/12. 3/1/10, 3/1/13. 3/1/14, 3/1/2, 3/2/6. 3/1/17, 3/3/1, 3/1/19, 3/4, 3/2/1, 3/4/1, însă nu a achitat sumele datorate.

La data de 18.09.2023, pârâtul a fost notificat la adresa electronocă încă o dată. S-a indicat suma datoriei scadente în mărime de 461 537.36 lei, sa propus achitarea în timp de trei zile, sa declarat intenția de a formula o adresare în instanțele judecătorești în caz de neexecutare.

Menționează că, pentru data depunerii prezentei cereri datoria în mărime de 461 537.36, nu a fost achitată, motiv pentru care este înaintată acțiunea.

Astfel, consideră că cererea inițială este pasibilă de a fi respinsă din motivul neexecutării de către Beneficiar a obligațiilor contractuale.

SRL”Riff Stone” a depus mai multe cererei de concretizare a pretențiilor din acțiunea reconvențională **și potrivit ultimei cereri de concretizare din 03.03.2026,** solicită:

- încasarea din contul SRL”Agrofin Management”, în beneficiul SRL”Riff Stone” a datoriei în mărime de 461,537,36 lei;
- încasarea din contul SRL”Agrofin Management”, în beneficiul SRL”Riff Stone”, în temeiul art.942 alin.alin.1, 2 din Codul civil, a dobânzilor de întârziere pentru suma datoriei de 461 537,36 lei, calculată pentru perioada 02.01.2021- 03.03.2026 în mărime de 383,496,45 lei;
- încasarea din contul SRL”Agrofin Management” în beneficiul SRL”Riff Stone” a sumei taxei de stat în mărime de 25 900,98 lei;
- respingerea cererii inițiale, privind încasarea penalității, depusă de către SRL”Agrofin Management”, ca fiind neîntemeiată.

În cadrul ședințelor de judecată, reprezentantul pârâtului, Zaițev Pavel, a solicitat respingerea acțiunii înaintate de SRL”Agrofin Management” și admiterea acțiunii reconvenționale depuse de către SRL”Riff Stone”.

Aprecierea instanței de judecată:

Examinând acțiunea reclamantei SRL”Agrofin Management”, acțiunea reconvențională depusă de SRL”Riff Stone”, ascultând explicațiile ambelor părți, cercetând probele administrate la dosar în ansamblul şi interconexiunea lor în coraport cu normele legale aplicabile, instanța de judecată a ajuns la concluzia că acțiunea reclamantei SRL”Agrofin Management” este neîntemeiată și pasibilă de respins, iar acțiunea reconvențională înaintată de SRL”Riff Stone” este întemeiată și pasibilă de admis parțial, din următoarele considerente.

Conform art.121 și art.122 alin (1) Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească reţine spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială

concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă a cazului. Circumstanţele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probaţiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante.

În conformitate cu art.130 alin.(1)-(4), art.240 alin.(1) și (3) Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Niciun fel de probe nu au pentru instanţa judecătorească o forţă probantă prestabilită fără aprecierea lor. Fiecare probă se apreciază de instanţă privitor la pertinenţa, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă şi suficienţa pentru soluționarea cauzei.

Obiect al examinării prezentei cauze îl constituie verificarea temeiniciei pretenției reclamantei SRL”Agrofin Management” privind încasarea din contul pârâtei SRL”Riff Stone” a penalității în sumă de 896164,72 lei și 11277,78 euro, precum și compensarea cheltuielilor de judecată suportate și temeiniciei acțiunii reconvenționale a reclamantului SRL”Riff Stone” privind încasarea din contul pârâtei a datoriei în sumă de 461537,36 lei și dobânzilor de întârziere în sumă de 383496,45 lei.

Cercetarea stării de fapt denotă următoarele:

Din materialele dosarului rezultă că la data de 19.03.2018 între SRL”Riff Stone” în calitate de contractant și SRL”Agrofin Management” în calitate de client a fost încheiat **contractul de îndeplinire a lucrărilor nr.*****(f.d.11-13).

Potrivit pct. 1.1. din contract „Contractantul” se obligă, pe propriul risc, pe cont propriu, din materialele sale, să execute următoarele lucrări (denumite în continuare Lucrări): nr.3/3, nr.3/4 din data de 05/02/18, care fac parte integrantă din contract, produse din calcar pentru uz exterior (marca calcarului - M-100 F-8, certificat de conformitate *****047-13), să prelucreze aceste produse în conformitate cu cerințele legate de produsele și lucrările de mai sus și să efectueze instalarea acestora pe fațadele unei clădiri situate în Chișinău, str.*****, denumită în continuare Lucrări, iar Clientul se obligă să accepte și să achite Lucrările efectuate.

Potrivit pct.2.1. din contract, costul total al lucrării este de 1.320.861,76 lei (un milion trei sute douăzeci de mii opt sute șaizeci și unu de lei, 76 bani) inclusiv TVA 20%.

Potrivit capitolului 3 din contract „Clientul” se obligă să achite Lucrările în următoarea ordine:

- pct.3.1, în termen de 3 (trei) zile de la semnarea prezentului contract, să achite un avans în valoare de 200.000 (două sute) de mii de lei, inclusiv TVA de 20%;

- pct.3.2, cealaltă parte a Lucrărilor este achitată de Client în etape, pe măsura îndeplinirii de către Contractant a Lucrărilor, în termen de 10 (zece) zile de la momentul în care Clientul semnează actul corespunzător de îndeplinire a Lucrărilor;

- pct.3.3, Calculul final se face în termen de zece zile după ce Contractantul a finalizat integral Lucrările și acestea au fost accepte de către Client pe baza Actului de îndeplinire a Lucrărilor;

- potrivit pct.4.1. „Contractantul” se angajează să execute lucrările în conformitate cu următorul program: 4.1.1. Fabricarea produselor din calcar in perioada de la 01.04.2018. până la 01.07.2018; 4.1.2. Placarea fațadei cu piatră de calcar natural din 01.05.2018. până la 01.09.2018; 4.1.3. Prezentul Contract intră în vigoare la data de 19.03.2018 și este valabil până la 01.09.2018, cu condiția ca ambele părți își îndeplinesc obligațiile contractuale.

Potrivit pct.5.3, Părțile au convenit că neîndeplinirea de către Contractant a lucrărilor în termenele prevăzute de prezentul contract, executarea de către Contractant a Lucrărilor în abatere

de la proiectul primit de la Client, executarea Lucrărilor cu materiale care nu corespund celor specificate în contract, este o încălcare semnificativă de către Contractant a termenilor prezentului contract.

Potrivit pct.6.1. Pentru încălcarea de către părți a termenelor de îndeplinire a obligațiilor care le revin în temeiul contractului, partea vinovată plătește celeilalte părți o penalitate în valoare de 1 (unu)% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult mai mult de 40 (patruzeci)% din costul total al comenzii.

Potrivit pct.6.2. Părțile au convenit că penalitatea prevăzută în prezentul Contract constituie o amendă, iar plata acesteia nu scutește părțile de la îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, inclusiv pe cele pentru întârzierea în care părțile sunt obligate să plătească penalitatea. Plata unei penalități de către una dintre părți nu limitează cealaltă parte de dreptul de a cere despăgubiri părții vinovate care depășesc penalitatea.

Prin Acordul adițional la contractul de îndeplinirea lucrărilor nr.***** din data de 19.03.2018, din cauza indisponibilității subsolului, fațadei și acoperișului, Părțile au convenit să amâne executarea lucrărilor de la 01.05.2018-01.09.2018 până la 01.01.2018-11.01.2018, sub rezerva transferului documentației de proiect aprobate către contractant, iar contractul se prelungește până la 01.11.2018(f.d.14).

La data de 08.05.2018 între SRL"Riff Stone" în calitate de contractant și SRL"Agrofin Management" în calitate de client a fost încheiat **contractul nr.*****(f.d.11-13).

Potrivit pct.1.1. în temeiul prezentului contract, „Contractantul" se obligă, pe propriul risc, pe cont propriu, din materialele sale, să execute următoarele lucrări (denumite în continuare Lucrări): produce, în conformitate cu documentația de proiectare a Clientului și Anexele nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul contract, produse din piatră naturală, prelucrează aceste produse în conformitate cu cerințele legate de produsele și lucrările de mai sus și efectuează instalarea lor pe fațadele clădirii situate la adresa „Clientului", denumită în continuare Lucrări, iar Clientul se angajează să accepte și să plătească Lucrările efectuate.

Potrivit pct.2.1. Costul total al lucrării este de 28 194,47 Euro (Douăzeci și opt de mii una sută nouăzeci și patru euro, 47 eurocenți) inclusiv TVA 20% și 96 809,92 lei (Nouăzeci și șase de mii opt sute nouă Lei, 92 bani) inclusiv TVA 20%.

Potrivit capitolului 3 din contract „Clientul" se obligă să achite Lucrările în următoarea ordine:

3.1. în termen de 3 (trei) zile de la semnarea prezentului contract, să achite un avans în valoare de 30% (treizeci la sută), din suma contractului. Achitarea se efectuează în MDL la cursul BNM la data achitării.

3.2. Cealaltă parte a Lucrărilor este achitată de Client în etape, pe măsura îndeplinirii de către Contractant a Lucrărilor, în termen de 10 (zece) zile de la momentul în care Clientul semnează actul corespunzător de îndeplinire a Lucrărilor și factura. Plata se efectuează în lei la cursul BNM la data emiterii facturii.

Potrivit pct.4.1. „Contractantul" se angajează să execute lucrările în conformitate cu următorul program:

4.1.1. Fabricarea produselor din calcar în perioada de la 01.06.2018 până la 01.10.2018

4.1.2. Placarea fațadei cu piatră naturală în perioada de la 01.06.2018 până la 01.10.2018

4.1.3. Prezentul acord intră în vigoare la data de 08.05.2018. și este valabil până la 01.10.2018, cu condiția îndeplinirii de către ambele părți a obligațiilor lor contractuale.

Potrivit pct.6.1. Pentru încălcarea de către părți a termenelor de îndeplinire a obligațiilor care le revin în temeiul contractului, partea vinovată plătește celeilalte părți o penalitate în

valoare de 1 (unu)% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult mai mult de 40 (patruzeci)% din costul total al comenzii.

Prin Acordul adițional la contractul de îndeplinirea lucrărilor nr. 05-18 din data de 08.05.2018, din cauza indisponibilității subsolului, fațadei și acoperișului, părțile la Contractul de îndeplinire a lucrărilor nr. 05-18 din 08.05.2018 au convenit să amâne executarea lucrărilor de la 01.06.2018-01.10.2018 până la 01.07.2018-01.11.2018, sub rezerva transferului documentației de proiect aprobate către contractant, iar contractul se prelungește până la 01.11.2018(f.d.21).

La data de 20.08.2018 între SRL"Riff Stone" în calitate de contractant și SRL"Agrofin Management" în calitate de client a fost încheiat **contractul nr.*****(f.d.25-27.

Potrivit pct.1.1. în temeiul prezentului contract, „Contractantul" se obligă, pe propriul risc, pe cont propriu, din materialele sale, să execute următoarele lucrări (denumite în continuare Lucrări): produce, în conformitate cu documentația de proiectare a Clientului și devizele de cheltuieli nr.nr.5.4, nr.6.1, nr.6.2, nr.6.3, nr.6.4 din 17.08.18, care fac parte integrantă din prezentul contract, produse din piatră naturală, să prelucreze aceste produse în conformitate cu cerințele legate de produsele și lucrările de mai sus și să efectueze instalarea lor pe fațade clădire situată pe strada *****, denumite în continuare Lucrări, iar Clientul se obligă să accepte și să achite lucrările îndeplinite.

Potrivit pct.2.1 Costul total al lucrărilor este de 822 727,67 lei (822 727 opt sute douăzeci două mii șapte sute douăzeci șapte lei și 67 bani) inclusiv TVA 20%.

Potrivit capitolului 3 din contract „Clientul" se obligă să achite Lucrările în următoarea ordine:

- 3.1. în termen de 3 (trei) zile de la semnarea prezentului contract, să achite un avans în valoare de 200 000 (două sute mii) MDL, inclusiv TVA 20%;

- 3.2. Cealaltă parte a Lucrărilor este achitată de Client în etape, pe măsura îndeplinirii de către Contractant a Lucrărilor, în termen de 10 (zece) zile de la momentul în care Clientul semnează actul corespunzător de îndeplinire a Lucrărilor.

- 3.3. Achitarea finală se face în termen de zece zile după ce Contractantul a finalizat Lucrările integral și acceptarea lor de către Client pe baza actului de îndeplinire a lucrărilor.

Potrivit pct.4.1.„Contractantul" se angajează să execute lucrările în conformitate cu următorul program:

Potrivit pct.4.1.1. Programul pentru executarea devizului de cheltuieli nr.4.1, nr.5.1, nr.5.2, nr.5.3, nr.5.4 din 20.08.2018 până la 20.09.2018;

Potrivit pct.4.1.2. Program de execuție a devizelor de cheltuieli nr.6.1, nr.6.2, nr.6.3, nr.6.4 din 20.08.2018 până în 20.11.2018;

Potrivit pct.4.1.3. Prezentul contract intră în vigoare la 20.08.2018. și este valabil până la 20.11.2018, cu condiția ca ambele părți să-și îndeplinească obligațiile contractuale.

Potrivit pct.6.1. Pentru încălcarea de către părți a termenelor de îndeplinire a obligațiilor care le revin în temeiul contractului, partea vinovată plătește celeilalte părți o penalitate în valoare de 1 (unu)% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult mai mult de 40 (patruzeci)% din costul total al comenzii.

Potrivit ordinului de plată ***** din 26.03.2018, se confirmă achitarea de către SRL"Agrofin Management" beneficiarului SRL"Riff Stone" a sumei de 200000 lei cu titlu de plata în avans pentru materialele din calcar pentru lucrări exterioare (str.M.Eminescu, 28) conform contractului nr.***** din 19.03.2018, inclusiv TVA 20PRC 33333,33 lei(f.d.28).

Potrivit ordinului de plată nr.106 din 15.05.2018, se confirmă achitarea de către SRL"Agrofin Management" beneficiarului SRL"Riff Stone" a sumei de 200000 lei cu titlu de

plata în avans pentru materialele din piatra naturală pentru lucrări exterioare (str.*****) conform contractului nr. ***** din 08.05.2018 inclusiv TVA 20PRC 33333,33 lei(f.d.29).

Potrivit ordinului de plată ***** din 23.08.2018, se confirmă achitarea de către SRL"Agrofin Management" beneficiarului SR"Riff Stone" a sumei de 200000 lei cu titlu de plata în avans pentru montarea plintei, izolarea termică, materiale pentru tencuirea fațadei clădirii (str.*****) conform contractului nr.***** din 20.08.2018, inclusiv TVA 20PRC 33333,33 lei(f.d.30).

La 01.04.2019 la sediul pârâtului au fost expediate notificări prin care i-a fost acordat un termen suplimentar pentru executarea obligațiilor contractuale și a fost solicitată pârâtului achitarea penalității în cuantum de 528.344,70 lei, conform contractului nr.***** din 19.03.2018, achitarea penalității în cuantum de 38.723,96 lei și 11.277,78 EURO conform contractului nr.05-18 din 08.05.2018, achitarea penalității în cuantum de 329.096,06 lei conform contractului nr. ***** din 20.08.2018, fiind recepționate contra semnătură la 10.04.2019(f.d.31-39).

La 04.09.2019 la sediul pârâtului a fost expediată notificarea prin care a fost declarată rezilierea contractului ***** din 08.05.2018, din cauza neîndeplinirii acestuia de către Contractant(f.d.50).

La 04.09.2019 la sediul pârâtului a fost expediată notificarea prin care a fost declarată rezilierea parțială a contractului nr.***** din 20.08.2018, din cauza neîndeplinirii acestuia de către Contractant(f.d.55).

Potrivit calculului penalității anexat la materialele cauzei de SRL"Agrofin Management", cuantumul total al penalităților calculate în conformitate cu contractele încheiate constituie 11,277,78EURO și 896.164,72 lei (contractul nr. ***** din 19.03.2018, 528.344,4 lei, contractul nr. nr. ***** din 20.08.2018, 329.091,06 lei și contractul nr.***** din 08.05.2018, 11,277,78EURO și 38.723,97 lei = 11,277,78EURO și 896.164,72 lei)(f.d.58).

Conform art.9 alin.(1) și (2) lit.a) din Codul civil, drepturile și obligațiile civile apar în temeiul legii, precum și în baza actelor persoanelor fizice și juridice care, deși nu sînt prevăzute de lege, dau naștere la drepturi și obligații civile, pornind de la principiile legislației civile. Drepturile și obligațiile civile apar din contracte și din alte acte juridice.

În conformitate cu art.10 din Codul civil, persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credință se prezumă pînă la proba contrară. Neexercitarea de către persoanele fizice și juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Conform art.117 alin.(1) din Codul de procedură civilă, probe în cauze civile sînt elementele de fapt, dobîndite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanțelor ce justifică pretențiile și obiecțiile părților, precum și altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei.

Potrivit art.118 alin.(1) din Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Contrar normelor legale precitate, reclamantul SRL"Agrofin Management" nu a prezentat probe în confirmarea pretențiilor formulate, iar argumentele reclamantului sunt declarative și neavând suport probator, ca consecință, nu pot servi drept temei de admitere a cererii de chemare în judecată.

Respectiv, instanța de judecată a ajuns la o concluzie fermă că temei legal de încasare a sumei de 11,277,78EURO și 896.164,72 lei cu titlu de pretinsă penalitate contractuală nu există, ceea ce impune respingerea acțiunii reclamantului SRL”Agrofin Management” împotriva pârâtei SRL”Riff Stone” privind încasarea penalității.

Cu referire la acțiunea reconvențională, instanța de judecată reține următoarele circumstanțe de drept și de fapt.

Prin acțiunea reconvențională, reclamantul reconvențional SRL”Riff Stone” invocă neexecutarea obligației de plată de către SRL”Agrofin Management” în sumă de 461537,36 lei, menționând faptul că pe tot parcursul executării contactului, pârâtul a manifestat un comportament de rea-credință, prin escivarea de la onorarea obligațiilor sale contractuale.

La data de 11.09.2020, la adresa pârâtului a fost expediată scrisoarea nr.100, prin care s-a menționat refuzul nemotivat a beneficiarului de a semna facturile și actele de recepție pentru materialele și lucrările executate.

În conformitate cu prevederile art.774 din Codul civil, în virtutea raportului obligațional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestații, iar debitorul este ținut să o execute. Prestația poate consta în a da, a face sau a nu face. Obligația poate fi pură și simplă sau afectată de modalități. Prestația trebuie să fie posibilă și determinată sau determinabilă, să nu contravină legii, ordinii publice și bunelor moravuri.

În concordanță cu art.775 alin.(1) din Codul civil, debitorul și creditorul trebuie să se comporte cu bună-credință la momentul nașterii, pe durata existenței, la momentul executării și stingerii obligației.

Conform art.776 din Codul civil, obligațiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) și din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condițiile legii.

Potrivit art.858 alin.(2) din Codul civil, obligația trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit.

Potrivit art.992 alin.(1) din Codul civil, Contract este acordul de voință realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. (2) Contractului îi sînt aplicabile normele cu privire la actul juridic.

Potrivit art.1352 alin.(1) din Codul civil, prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit.

Potrivit art.1363 alin.(1) din Codul civil, după executarea lucrării, clientul este obligat să recepţioneze lucrarea în modul, la locul şi în termenul stabilit de legislaţie sau de contract. (2) Recepţionarea este o declaraţie prin care clientul acceptă lucrarea, cu sau fără rezerve. (3) Recepţionării i se asimilează situaţia în care clientul nu preia lucrarea în termenul stabilit în acest scop de antreprenor.

Potrivit art.1372 alin.(1) din Codul civil, după recepţionarea lucrării, clientul este obligat să plătească retribuţia convenită de părţi, dacă legislaţia sau contractul nu prevăd plata în rate, sau în alt mod. (2) Clientul are dreptul să reţină din retribuţie o sumă suficientă pentru a acoperi rezervele pe care le-a făcut la recepţionare privind viciile lucrării, pînă vor fi făcute reparaţiile sau corecţiile necesare. (3) Clientul nu-şi poate exercita dreptul stipulat la alin. (2) dacă antreprenorul acordă suficiente garanţii executării obligaţiilor sale.

Neexecutarea de către SRL”Agrofin Management” a obligației de a pune la dispoziția SRL”Riff Stone” obiectivul în construcție pentru efectuarea lucrărilor de finisaj, modificând de fiecare dată prin Acordurile adiționale încheiate, amânarea executării lucrărilor, sub rezerva transferului documentației de proiect aprobate către contractant, nu poate fi imputat

contractantului. Or, potrivit pct.5.2.1. din contract, Clientul se obligă să transfere Contractantului documentația de proiect necesară pentru ca Contractantul să îndeplinească Lucrările.

Potrivit actelor de recepționare a lucrărilor (f.d.136-159): nr.4/1/1 din 20.05.2020, 3/1/18 din 05.05.2020, 3/1/31 din 20.05.2020,10/9 din 05.05.2020,10/10 din 05.05.2020, 10/11 din 05.05.2020, 10/17 din 20.05.2020, 10/18 din 05.05.2020, 10/20 din 05.05.2020, 10/21 din 05.05.2020, 3/1/16/1 din 24.032020, 3/1/3 din 24.03.2020, 3/1/12 din 24.03.2020, 3/1/10 din 24.03.2020, 3/1/13 din 24.03.2020, 3/1/14 din 25.03.2020, 3/1/2 din 24.03.2020, 3/2/6 din 05.05.220, 3/1/17 din 24.03.2020, 3/3/1 din 24.03.2020, 3/1/19 din 20.05.2020, 3/4 din 05.05.2020, 3/2/1 din 20.05.2020, 3/4/1 din 05.05.2020, se consemnează lucrările efectiv executate și valoarea acestora în baza contractelor. În consecință, fiind semnate de către SRL"Agrofin Management" la data de 22.09.2020, confirmă faptul că lucrările indicate au fost executate, prezentate beneficiarului, iar ultimul le-a acceptat, ștampilând și semnând actele menționate.

Potrivit actului de verificare a decontărilor reciproce pentru perioada 31.12.2022, suma datoriei SRL"Agrofin Management" față de SRL"Riff Stone" este de 461537,36 lei(f.d.135).

Astfel, instanța menționează faptul că, obligația de achitarea lucrărilor recepționate reiese din norma contractuală și anume pct.3.2. care stipulează faptul că, cealaltă parte a Lucrărilor este achitată de Client în etape, pe măsura îndeplinirii de către Contractant a Lucrărilor, în termen de 10 (zece) zile de la momentul în care Clientul semnează actul corespunzător de îndeplinire a Lucrărilor și factura. Plata se efectuează în lei la cursul BNM la data emiterii facturii.

Prin notificările expediate la data de 24.08.2020(f.d.162-169) SRL"Agrofin Management" a fost informat despre faptul neachitării materialelor livrate și lucrărilor efectuate, cu oferirea termenului de 10 zile pentru lichidarea restanțelor financiare.

Astfel, instanța de judecată a stabilit cu certitudine neexecutarea obligațiilor pecuniare de către SRL"Agrofin Management", care, deși a beneficiat de serviciile prestate conform actelor de recepționare a lucrărilor, nu a achitat contravaloarea acestor servicii, înregistrând datorii.

Respectiv, din circumstanțele faptice ale cauzei și actele anexate la materialele dosarului, instanța a stabilit că, reclamantul reconvențional SRL"Riff Stone" a demonstrat circumstanțele invocate pe care își susține pretențiile formulate împotriva pârâtei SRL"Agrofin Management" în limita revendicărilor formulate în sumă de 461537,36 lei, iar probele prezentate probează soldul datoriei neachitate.

Subsumând cele constatate, citate și analizate supra, judecătorul conchide asupra caracterului întemeiat al acțiunii reconvenționale a reclamantei SRL"Riff Stone", or, acțiunea în justiție promovată de reclamanta SRL"Riff Stone", urmărește un scopul legitim - de a-și proteja drepturile și interesele sale ocrotite de lege și încălcate de către pârâtul SRL"Agrofin Management", care a încălcat principiul forței obligatorii a contractului pacta sunt servanda și nu și-a onorat obligația sa contractuală, motiv pentru care acțiunea acesteia privind încasarea contravalorii serviciilor prestate în sumă de 461537,36 lei, fiind întemeiată, este pasibilă de admis.

Cu referire la cerința reclamantului reconvențional privind încasarea dobânzii de întîrziere, instanța de judecată reține următoarele.

Conform art.942 alin.(1) din Codul civil, În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la dobîndă de întîrziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenţei plăţii pînă la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin.(2) ori la o altă rată prevăzută de dispoziţiile legale speciale. (2) Rata dobînzii de întîrziere este egală cu rata prevăzută la art.874 plus 5 puncte procentuale pe an, în cazul în care debitorul este un

consumator, sau 9 puncte procentuale pe an, în celelalte cazuri. Cu toate acestea, dacă înainte de scadenţă obligaţia pecuniară era purtătoare de dobîndă prevăzută de contract, în scopul determinării ratei dobînzii de întîrziere, creditorul poate înlocui rata prevăzută la art.874 cu rata dobînzii prevăzute de contract. (3) Debitorul consumator are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întîrzierii plăţii este mai mic decît rata legală a dobînzii de întîrziere. (4) În cazul în care s-a stipulat o clauză penală, creditorul poate să ceară, la alegere, fie dobînda de întîrziere calculată conform dispoziţiilor prezentului articol, fie penalitatea pentru întîrziere. De asemenea, creditorul poate cere despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în partea neacoperită de dobînda de întîrziere. (5) Pe perioada în care suma de bani nu este plătită la scadenţă cu justificare, debitorul datorează doar dobînda de întîrziere la rata prevăzută la art.874. Debitorul consumator nu datorează asemenea dobîndă de întîrziere. (6) Orice clauza contrară dispoziţiilor prezentului articol în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.

Conform art.947 alin.(1) din Codul civil, Clauza penală este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun (penalitate).

Contrar obligației sale legale de a proba circumstanțele pe care le invocă drepăt temei al pretențiilor sale, SRL”Riff Stone” nu a demonstrat prin probe pertinente, concludente și admisibile că pretinsul prejudiciul, ce i-a fost cauzat de SRL”Agrofin Management” constituie suma pretinsă cu titlu de penalitate de întârziere.

În conformitate cu prevederile art.82 Codul de procedură civilă, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat, taxa de timbru şi din cheltuielile de judecare a cauzei.

În conformitate cu art.94 alin.(1) Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pîrîtului-proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

Potrivit ordinului de plată *****din 21.09.2023, se confirmă faptul achitării de către reclamant a sumei de 13846,12 lei cu titlu de taxă de stat(f.d.120).

În circumstanțele în care, acțiunea reconvențională a reclamantului a fost admisă, instanța de judecată va încasa din contul pârâtei SRL”Agrofin Management” în contul reclamantei SRL”Riff Stone” cheltuielile de judecată pentru taxa de stat în sumă de 13846,12 lei.

În conformitate cu prevederile art.art.94, 96, 238-241, 255 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Acțiunea reclamantei SRL”Agrofin Management” împotriva pârâtei SRL”Riff Stone” privind încasarea penalității în sumă de 896164,72 lei și 11277,78 euro, se respinge.

Acțiunea reconvențională a reclamantei SRL”Riff Stone” împotriva pârâtei SRL”Agrofin Management” privind încasarea datoriei în sumă de 461537,36 lei și penalității în sumă de 324042,22 lei, se admite parțial.

Se încasează de la SRL”Agrofin Management”, c/f ***** în folosul SRL”Riff Stone”, c/f *****datoria în sumă de 461537(patru sute șaizeci una mii cinci sute treizeci șapte) lei 36 bani, taxa de stat în sumă de 13846(treisprezece mii opt sute patruzeci șase) lei 12 bani.

În rest, acțiunea reconvențională, se respinge.

În temeiul art.255 Cod de procedură civilă, se stabilește termen pentru executarea benevolă a prezentei hotărâri judecătorești, de cel mult 15 zile de la rămânerea definitivă. Se explică că, după expirarea termenului de executare benevolă, creditorul poate solicita executarea silită în condiţiile Codului de executare.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru.

Judecător Liudmila Holevițcaia